

VIENOŠANĀS

pie 2015.gada 25.septembra iepirkuma līguma Nr. IP 6-4/17-15
(iepirkuma procedūras ID Nr. Radio 2014/IP-10)

Rīgā

2016.gada 1.augustā

VSIA „Latvijas Radio”, kuras vārdā uz prokūras pamata rīkojas tās valdes loceklis p.p. Uldis Lavrinovičs, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un AS „Latvijas lifts - Šindlers”, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes locekle, Finanšu direktore Ruta Stiebrīņa, turpmāk tekstā saukts - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse, Puses saskaņā ar 2015.gada 25.septembrī noslēgtā līguma 3.3.punktu un Publisko iepirkumu likuma 67¹.pantu, kā arī, ņemot vērā, ka:

- 2015.gada 15.decembrī izgatavotais projekts tika nodots saskaņošanai Rīgas būvvaldē un 2016.gada 18.janvārī tika saņemts saskaņots projekts ar nosacījumiem;
- 2016.gada 8.februārī, pēc trūkumu novēršanas, projekts nodots būvatļaujas saņemšanai un 2016.gada 29.februārī saņemts atteikums izsniegt būvatļauju, izvirzot prasību, ka jāveic projekta ekspertīze un ugunsdrošības pārskats;
- 2016.gada 4.aprīlī projekts papildināts ar speciālista projekta ekspertīzi un izstrādātu ugunsdrošības pārskatu tika iesniegts Rīgas būvvaldē;
- 2016.gada 25.aprīlī tika saņemts atteikums izsniegt būvatļauju, norādot, ka ekspertīzē ir jāveic korekcijas;
- 2016.gada 2.maijā projekts tika atkārtoti nodots Rīgas būvvaldei. 2016.gada 24.maijā tika saņemts kārtējais atteikums, izvirzot jaunu prasību – iesniegt projektu četros eksemplāros;
- 2016.gada 26.maijā tika iesniegts projekts četros eksemplāros. 2016.gada 16.jūnijā tika saņemts atteikums, kurā norādītas jaunas prasības, kuras netika izvirzītas iepriekš;
- 2016.gada 20.jūnijā tika iesniegts projekts būvvaldē ar visām prasītajām izmaiņām. 2016.gada 26.jūnijā tika saņemts atteikums ar jaunām papildus prasībām, kuras tiek izpildītas un projekts tiks atkārtoti iesniegts būvatļaujas saņemšanai;
- Rīgas būvvalde būvatļaujas izsniegšanas termiņu ir pagarinājusi līdz 2016.gada 16.augustam;
- Uzņēmējam līgumā paredzēto darbu izpildei pēc būvatļaujas saņemšanas, nepieciešamas 18 kalendārās nedēļas.

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Puses vienojas pagarināt 2015.gada 25.septembrī noslēgtā līguma, turpmāk – Līgums, 3.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu līdz **2016.gada 20.decembrim** jeb par **18 (astonpadsmit) kalendārajām nedēļām** no būvatļaujas saņemšanas brīža LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Uzņēmējs pēc būvatļaujas saņemšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu izpildes grafiku, kas tiek pievienots Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
3. Puses apstiprina, ka Pasūtītājs ir veicis Līguma 2.2.1.punktā noteikto maksājumu, kas ir 20% (divdesmit procentu) apjomā no kopējās līguma summas.
4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
5. Puses atzīst, ka šī Vienošanās stājas spēkā ar 2016.gada 29.februāri un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapaspuses, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

Pušu paraksti:
Pasūtītājs

Uzņēmējs


U. Lavrinovičs, valdes loceklis p.p.


R. Stiebrīņa, valdes locekle, Finanšu direktore

VSIA «Latvijas Radio»
Finanšu direktors

Juris Gavars

Andra Ādmiņa
A/s «Latvijas lifts - Šindlers»
Juriskonsulte

Saimniecības daļas
vadītāja

Vita Apša